

കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി

160(860) ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജപ്പാൻ കടിവെള്ള പദ്ധതി, മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതി എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം, ട്രാൻസ്മിഷൻ, പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ പ്രകാരം എത്ര രൂപ വിനിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും നിലവിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ;

(സി) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ആകെ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാനാണ് കരാർ നൽകിയിരുന്നത്, ഇതിൽ എത്ര ദൂരം പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇനി എത്രെല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ എത്ര ദൂരം വീതം സ്ഥാപിക്കുവാനുണ്ടെന്നും ഇതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അറിയിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) പദ്ധതിയുടെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 4 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത്.

പാക്കേജ് 1 - ഇൻടേക്ക് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, വാട്ടർ ട്രിഗ്ഗെഡ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയവ. ഇതിന്റെ പണി പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

പാക്കേജ് 2 - 80 കി.മീ. ട്രാൻസ്മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈനുകളും ആട്ടോമേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാഡ് ടെലിമെട്രി സംവിധാനവുമാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

പാക്കേജ് 3 - ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഏകദേശം 963 കി. മീ. നീളത്തിൽ വിവിധ വ്യാസമുള്ള (700 മി.മീ. ഡി.ഐ. മുതൽ 75 മി.മീ. യു.പി.വി.സി. റൈ) പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുവാനുള്ളതാണ് ഈ പാക്കേജ്. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 963 കി.മീ. വിവിധയിനം പൈപ്പുകളിൽ 788 കി.മീ. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 173 കി.മീ. പൈപ്പുകൾ മാത്രമെ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

പാക്കേജ് 4 - 14 ജലസംഭരണികൾ, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പാക്കേജ് പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെലവിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

(ബി) മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 295.6 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ നാളിതുവരെ 246.57 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഏകദേശം 963 കി.മീ. നീളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് കരാർ നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 788 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഇനി 175 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.

(ഡി)

നമ്പർ	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം (പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി)	ഇനി (കി.മീ.)	സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത്
1	കരവാളൂർ	11.068	
2	ഇടുമുളയ്ക്കൽ	11.838	
3	അഞ്ചൽ	28.570	
4	ഇളമാട്	15.648	
5	ഉമ്മന്നൂർ	28.725	
6	വെളിയം	20.159	
7	പുയ്യപ്പള്ളി	1.472	
8	നെടുമ്പന	19.194	
9	ചാത്തന്നൂർ	0	
10	പുതക്കുളം	10.18	
11	ചിറക്കര	2.805	
12	ആദിപ്പനൈലൂർ (പാർട്ട്)	1.888	
13	മയ്യന്നാട്	17.080	
14	പരവൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	6.538	
	ആകെ	174.80	

വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണികൾ ആദ്യം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കരാറുകാരൻ M/s K. Ramakrishnan Contractors Pvt. Ltd., Hyderabad പണി ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ M/s TECPRO Infrastructures Ltd., Kochi എന്ന കമ്പനിക്ക് 2012 ജൂണിൽ ബാക്കി പണികൾക്ക് കരാർ നൽകിയിരുന്നു. 2013 ഡിസംബറിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 174 കി.മീ. വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. കൂടാതെ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച ശൃംഖലയിൽ ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസിംഗ് ജോലികൾ തീർക്കാനുണ്ട്. M/s TECPRO-യുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ പണി മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ അവരുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാമെന്നുള്ള അവരുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ പണി പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പണി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2016 ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കാക്കടവിലെ സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മാണം

161(861) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നേവൽ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കടിവെള്ളം നൽകുന്ന കാക്കടവിൽ സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടും പണി ആരംഭിക്കാതെ താല്ക്കാലിക തടയണ ഉണ്ടാക്കി വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ അധികൃതർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഏറെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമുള്ള താല്ക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) നേവൽ അക്കാദമി, കയ്യൂർ ഫീമേനി കടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് കടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കാക്കടവിൽ സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 10 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. തടയണയുടെ ഉയരം 6.50 മീറ്റർ ആണ്. പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തടയണയുടെ ഡിസൈൻ, പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അവസരം ലാറ്റ് അക്വിസിഷൻ